

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»

Утверждаю:  
Директор

Ильина Ю.Г.


План мероприятий

по подготовке системы теплоснабжения к отопительному периоду 2025/2026 года.

- |    |                                                                                                                                                 |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Оформить акт отключения теплоиспользующих установок потребления с ОАО "ЭнергосбыТ Плюс»                                                         | май         |
| 2  | Провести мероприятия по подготовке системы отопления к гидравлическим испытаниям.                                                               | май         |
| 3  | Отключить участки трубопроводов и теплопотребляющие энергоустановки до гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей                    | май         |
| 4  | Провести демонтаж и поверку приборов УКУТ.                                                                                                      | июнь        |
| 5  | Провести гидравлические испытания на плотность прочность узлов управления, ревизию задвижек с обеспечением герметичности сальниковых уплотнений | июнь-июль   |
| 6  | Провести монтаж приборов УКУТ.                                                                                                                  | июнь- июль  |
| 7  | Провести гидропневматическую промывку и дезинфекцию системы теплоснабжения здания                                                               | июнь-июль   |
| 8  | Выполнить ревизию всей установленной регулировочной и запорной арматуры                                                                         | июль-август |
| 9  | Провести ревизию насосов, термопар, настройку аппаратуры управления САРТ.                                                                       | июль-август |
| 10 | Выполнить наладку внутренних систем отопления зданий (регулировку по стоякам)                                                                   | июль-август |
| 11 | Подготовить и согласовать документацию для своевременного запуска тепловой установки                                                            | август      |
| 12 | Произвести наладку и регулировку оборудования после включения теплоснабжения                                                                    | сентябрь    |

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок,

инженер по эксплуатации зданий:



А.П.Пахомов